



工期:令和 7年 7月 14日 ~ 令和 9年 2月 4日

		9月																																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30														
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水														
【越流堤上流】																																													
鉄筋工	壁・柱・越流堤 E									基礎・底版 F2								基礎・底版 F3																											
型枠工	基礎・底版 F2(タウエルバー)													F2 妻脱枠 エラス																				基礎・底版 F3(タウエルバー)											
	F4 妻脱枠 エラス					壁・柱・越流堤 E(タウエルバー)																																							
鳶土工	ビデ足場 くさび式支保工													生コン F2 ビデ足場																															
	F4													生コン(越流堤) くさび式支保工																															
【越流堤下流】																																													
鉄筋工	基礎・底版 B					壁・柱・越流堤 D								基礎・底版 A																				基礎・底版 A											
	基礎・底板 A																																												
型枠工	基礎・底版 B(タウエルバー)													基礎・底版 A(タウエルバー)																															
	B 妻脱枠 エラス																																												
	壁・柱・越流堤 D(タウエルバー)																																												
鳶土工	生コン B																	生コン(越流堤) D																											
	ビデ足場 くさび式支保工																	D																											
【雑工】																																													
【放流渠・吐出水槽】																																													
土工一式	型枠			均しコン足場																																									
鉄筋工										吐出水槽 底板																																			
型枠工														吐出水槽 底板																															
【上部排水盛土】																																													
	東配管(枝)									西側排水(単粒度)																																			
【棧橋架け替え】																																													
H鋼棧橋																																													
プレガーター																																													
坂路盛土																																													

航空写真(平面図)



断面図(現在)



*1 越流堤構築ってなにしてるの？


現在、境川沿いでは上流・下流ともに越流堤を構築しています。

越流堤とは、本工事の概要(当社HP記載)などにもある通り雨による災害時に水が増水し川が氾濫しないために水を取り込む調節池を建設しましたが、そこには水の取り込み口がまだないのでそれを作ります。

それが越流堤です。

上下流どちらも
鉄筋組立・型枠設置→生コン打設
この手順を繰り返します。

骨となる鉄筋を組み立てて、型枠を周りに設置します。
そのあとに初めて生コンを打設(流し込み)して構築していきます。
ケーキ作りのようなものですね。



断面図(完成イメージ)

